

Адрес	Содержание работ	Срок осуществления работ	Сведения о выполнении работ или причинах отклонения от плана
Г.Исакова,148	- замена системы водоотведения (10 м.) - частичный ремонт верхней разводки системы отопления с заменой запорной арматуры	январь июнь	работы выполнены
А.Петрова,128	- замена системы водоотведения (15 м.) - герметизация (утепление) межпанельных швов (75 м.)	сентябрь сентябрь	
А.Петрова,138а	- ремонт элеваторного узла с заменой запорной арматуры - герметизация (утепление) межпанельных швов	июнь сентябрь	
А.Петрова,134	- замена ВРУ (вводно-распределительного устройства) (сметная стоимость 23000 руб.)	февраль	работы выполнены
А.Петрова,142а	- замена части трубопровода холодного и горячего водоснабжения (146 м.) - замена запорной арматуры - герметизация (утепление) межпанельных швов	март март сентябрь	работы ведутся с 20.02.2011г.
Г.Исакова,134	- замена части трубопровода холодного и горячего водоснабжения - замена запорной арматуры	апрель	
С-Западная,214	- замена части трубопровода диаметра 80 мм системы холодного водоснабжения (60 м.)	июль	
С-Западная, 216	- замена части трубопровода до элеваторного узла (40м.)	август	

	диаметр 76 мм.		
С-Западная,218	- замена части трубопровода до элеваторного узла (40м.) диаметр 76 мм.	июнь	
Г.Исакова,149	- частичный ремонт кровли (20 кв.м.)	август	
Г.Исакова,150	- ремонт верхней разводки системы отопления заменой запорной арматуры	июнь	
Г.Исакова,133а	- частичный ремонт кровли 100 кв.м. - частичный ремонт системы водоотведения (20 п.м.) - герметизация (утепление) межпанельных швов.	июль август август	
Г.Исакова, 145	- замена части трубопровода до элеваторного узла (50м.) диаметр 89 мм.	май	
Г.Исакова,146а	- ремонт ВРУ (вводно-распределительного устройства)	май	
А.Петрова,146	- замена части трубопровода до элеваторного узла диаметр 89 мм. - частичный ремонт разводки системы отопления с заменой запорной арматуры	октябрь	

Директор

В.П.Москвин